

給水装置工事竣工検査表

所 長	所長補佐	主 査	検 査 員			検 査 年 月 日	年 月 日
						再検査年月日	年 月 日
						判 定	良 ・ 否

受 付 年 月 日		第 号	承認番号 第 号
工事場所			工事業者
申請者			工事業者 自己検査
			年 月 日

主 検 査 項 目	工 事 業 者	事業課 1 回 目	事業課 2 回 目	備 考
承 諾	建築関係者との打ち合せの有無			
	宅地外の所有者の承諾の有無			口頭・又は書面
資 材	公道関係の承諾の有無			水道事業所・その他の機関の許可
施 工	指定資材以外の使用の有無			指定簿との照合
	特殊資材の承認の有無			事業課との打合せ
及 び 防 護	分水栓の取付			写真 (埋設の深さ 固定対象物からの距離)
	防護管の据付状況			写 真
	給水管の埋設深度の良否			実測 (宅地内 1.0m以上 道路内 1.2m以上)
	立上り管防護の良否			固定・振れ止・曲り等・美観
	防寒施工の良否			保温材(指定資材)美観・着色
	水抜栓の設置の良否			支障なき場所・原則として1栓に1本
	水抜器具の取付・機能の良否			埋設深度 コップ等で水抜き状況を判定
	水抜栓操作器具の取付の良否			開栓器の選定・操作がスムーズか
	吸・排気弁の取付の有無			空気流入なき箇所
	各器具の取付・機能の良否			美 観 等
メ ー タ ー	横引配管の勾配の良否			残水のないこと
	取付位置・ カウンターの取付状況の良否			申請者との打合せ・ 後日支障ないこと
	給水方向の良否			回転方向確認

メ ー タ ー	メーターボックスの設置・深度 の良否				凍結深度以下か 雨水・及び汚水の流入の恐れ有無
止 水 栓	取付位置の良否				後日支障ないこと
	止水栓筐とのズレの有無				開閉して確認
竣 工 図	配管経路の良否				現場での確認
	配管口径の良否				
	縮尺の良否				
	写真等の提出				
管 路 復 旧	宅地内の整地の良否				現場での確認
	水抜栓の設置の良否				支障ない場所・原則として1栓に1本
	私・公道内路面復旧の良否				アスファルト路面の復旧は 現状通りか写真等
水 圧 試 験	水圧試験の良否				(10 kg/cm ² ～17.5kg/cm ²)20分 許容度 0.3kg/cm ²
そ の 他	水の出具合の良否				現場での確認
指 摘 事 項	静水圧 kg/cm ² 20分				